

## Exempel på kontrollplan för montage av solceller med solcellsbatteri

### Information om projektet

- Gällande BBR: BBR 29
- Gällande EKS: EKS 10
- Ärendenummer: MB-XXXX-XXX
- Fastighetsbeteckning: Åskan XX:XX
- Åtgärd: Montage av solceller på huvudbyggnad
- Beräknad byggstart: XXXX-XX-XX
- Planerat färdigställande: XXXX-XX-XX
- Entreprenadform: Delad entreprenad
- Byggherre: Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se
- Kontrollplanen upprättad av: Malin Arvidsson

### Projektering

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	UNDERSKRIFT (FULLSTÄNDIGT NAMN)
KONSTRUKTION	Lin Sol	LS	Alltidras AB	0700-00 00 00	Lin.Sol@alltidras.ab	

### Entreprenörer och utförare

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR
HUVUDENTREPRENÖR	Aryan Ibrahim	AI	Elstöten AB	0700-00 00 00	Aryan.Ibrahim@elstöten.se	
ELINSTALLATION	Jan Ström	JS	Ampere AB	0700-00 00 00	Jan.Strom@ampere.se	

## Kontrollpunkter

Vad ska kontrolleras: Kritiskt moment som kontrollpunkt	Hur: Metod att utföra kontrollen Typ av kontroll	Mot vad ska kontrollen göras? Underlag/ritningsnr./besk rivning/föreskrift/krav	Vem är kontrollant ?	Hur ska kontrollen dokumenteras?	I vilket skede ska kontrollen utföras?	Datum för kontrollen	Fysisk signatur av kontrollant
Kontroll av bärande konstruktion för att klara de belastningar som kan förväntas	Okulärt, beräkning	Byggnadens konstruktionsritningar	LS	Intyg	Innan montage av solceller sker		
Infästningar är säkert monterade, skruvar åtdragna	Okulärt	Montageanvisning/montage- ritning	AI	Foto	Efter montage av infästningar		
Säkerhetsbrytare är monterad lätt åtkomligt	Okulärt	Montageanvisning/montage- ritning	JS	Foto	Innan anläggningen tas i bruk		
Tätning av kabelgenomföringar mot läckage eller inträngande fukt i byggnadskonstruktion	Okulärt	Montageanvisning,	AI	Foto	Vid montage av kabelgenomföringar		
Kontrollera brandskyddet mellan brandcellsgränser	Visuellt, materialval	Brandskyddsbeskrivning	AI	Foto	Under montaget av brandcellsgränser		
Kontroll av elsäkerheten, isolationsprovning	Mätning, provning	SS 436 40 00, utgåva 3, del 6	JS	Intyg	Efter montering av elinstallation		
Ventilation i utrymmet för solcells batterier	Okulärt	Leverantörens anvisningar	AI	Foto	Efter färdigställandet av konstruktionsdel för solcells batteri		

## Relationshandlingar och intyg

- Intyg om kontroll av elsäkerhet

**Intygande och signering**

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation har lämnats över till byggherren efter att respektive kontrollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

---

Byggherres signatur

---

Byggherres namnförtydligande