

EXEMPEL

Kontrollplan för montage av solceller på huvudbyggnad

Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: XXXXX:XX
- Ärendenummer: MB-XXXX-XXX
- Datum: 2024-01-30
- Åtgärd: Montage av solceller på huvudbyggnad
- Beräknad byggstart: 2024-02-15
- Planerat färdigställande: 2024-03-15
- Entreprenadform: Delad entreprenad
- Byggherre: Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se
- Kontrollplanen upprättad av: Malin Arvidsson

Projektör, Entreprenörer

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSYSK SIGNATUR
KONSTRUKTION	Lin Sol	LS	Alltidras AB	0700-00 00 00	Lin.Sol@alltidras.ab	
HUVUDENTREPRENÖR	Aryan Ibrahim	AI	Elstöten AB	0700-00 01 00	Aryan.Ibrahim@elstöten.se	
ELINSTALLATION		JS	Ampere AB	0700-00 0 00	Jan.Strom@ampere.se	

Kontrollpunkter

Vad ska kontrolleras: Kritiskt moment som	Hur: Metod att utföra kontrollen Typ av kontroll	Mot vad ska kontrollen göras? Underlag/ritningsnr./beskrivning/föreskrift/krav	Vem är kontrollant ?	Hur ska kontrollen dokumenteras?	I vilket skede ska kontrollen utföras?	Datum för kontrollen	Fysisk signatur av kontrollant
Kontrollera att man tagit hänsyn till risken i projekteringen att det kan bildas mögel på vinden pga. skuggeffekten från solcellerna	Okulärt och beräkning	8 kap. 17 § plan- och bygglagen (2011:900)	LS	Intyg/beräkning	Innan montage av solceller sker		
Kontrollera att den bärande konstruktion kan klara de belastningar som kan förväntas	Okulärt och beräkning	Byggnadens konstruktionsritningar	LS	Intyg (dimensioneringskontroll)	Innan montage av solceller sker		
Infästningar är säkert monterade, skruvar åtdragna	Okulärt	Montageanvisning/montage-ritning	AI	Foto	Efter montage av infästningar		
Säkerhetsbrytare är monterad lätt åtkomligt	Okulärt	Montageanvisning/montage-ritning	JS	Foto	Innan anläggningen tas i bruk		
Tätning av kabelgenomföringar mot läckage eller inträngande fukt i byggnadskonstruktion	Okulärt	Montageanvisning,	AI	Foto	Vid montage av kabelgenomföringar		
Kontrollera brandskyddet mellan brandcellsgränser	Visuellt, materialval	Brandskyddsbeskrivning	AI	Foto	Under montaget av brandcellsgränser		
Kontroll av elsäkerheten	Mätning, provning	SS 436 40 00, utgåva 3, del 6	JS	Intyg	Efter montering av elinstallation		
Kontrollera att det finns ventilation i utrymmet för solcells batteri	Okulärt	Leverantörens anvisningar	AI	Foto	Efter färdigställandet av konstruktionsdel för solcells batteri		

Relationshandlingar och intyg

- Intyg om kontroll av elsäkerhet

Intygande och signering

Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherres signatur

Byggherres namnförtydligande