

Riskbedömning enligt miniriskmetoden

Exempel



Information om projektet

Fastighetsbeteckning: XXXXXXX:XX

Ärendenummer: MB-XXXX-XX

Byggherre (namn och kontaktuppgifter, se nedan): Adolf Galland

Åtgärd: **Montage av fasadskylt**

Beräknad byggstart (datum): 2024-09-01

Planerat färdigställande (datum): 2024-12-01

Entreprenadform: Delad Entreprenad

Alla som deltagit i riskbedömning

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST
ARKITEKT	Suzana Greiff	SG	Streckt AB	0700-00 00 05	suzanal@streckt.se
KONTSTRUKTÖR	Sigge Ståhl	SS	Alltidras AB	0700-00 00 02	siggestahl@alltidras.se
ENTREPRENÖR	Glenn Miller	GM	Sandlådan AB	0700-00 00 03	glenn@sandladan.se
ELEKTRIKER	Sune Björk	SB	Stöten AB	0700-00 00 04	sune@stoten.se
BYGGHERRE	Adolf Galland	AG	privatperson	0700-00 00 06	adolfus@minmail.se

Risker och åtgärder

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
Risk att infästning blir undermålig	2	5	10	Kontrollera att vägg har tillräcklig bärighet för skyltmontage Kontrollera att rätt infästningsmaterial används	GM
Risk att skylt placeras fel	2	5	10	Kontrollera skylts placering	GM
Risk för stöt	3	5	15	Kontrollera att elinstallationer är korrekt utförda	SB
Risk att vägg skadas vid håltagningar/infästningar	2	5	10	Kontrollera att korrekt tätning av håltagningar/hål för infästningar utförts där det är tillämpligt	GM
Risk att ledningar för el, Tv, data samt vatten/värme skadas vid håltagning	2	5	10	Kontrollera att inga ledningar (el, tv, data samt vatten och värme) finns vid planerat hål för infästning	SB