

Exempel – Kontrollplan för byte av fönster

Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: XXXXXXXX XX
- Ärendenummer: MB-2023-XXX
- Beräknad byggstart (datum): 2023-05-01
- Planerat färdigställande (datum): 2023-08-01
- Entreprenör: ByggNisse AB
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): Malin Eskilsson, 0600-00 70 00, malin.e@mejladress.se nummer
- Upprättat kontrollplanen (namn och roll): Malin Eskilsson, sökande

Projektering

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
RITAD AV (ARKITEKT)	Malin Eskilsson	ME	Privatperson	0600- 00700 00	malin.e@mejladress.se	
SNICKARE	Morgan Nykvist	MN	ByggNisse AB	07002- 10 00 00	morgan.nykvist@mejladress.se	

Entreprenörer och utförare

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
ENTREPRENÖR/SNICKARE	Morgan Nykvist	MN	ByggNisse AB	0702- 10 00 00	morgan.nykvist@mejladress.se	

Kontrollpunkter

VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod att utföra kontrollen	Kontrollerad (mot VAD): Underlag/ritningsnr./ Beskrivning/föreskrift/kr av	VEM är kontrollant?	Hur ska kontrollen dokumenteras?	I vilket skede ska kontrollen utföras?	Datum för kontrollen	Fysisk signatur av kontrollant (hela signaturen)
Kontrollera att drevning samt fogning runt fönster utförts korrekt	Visuell	Monteringsanvisningar	MN	Foto	Innan montage av foder		
Kontrollera att fönsterbleck monterats korrekt och lutar ut från karmbottenstycket	Mätning/ Visuell	Monteringsanvisningar	MN	Foto	Efter montage		
Kontrollera om det behövs förstärkning med nytt virke runt fönstret	Visuellt	Beräkning	MN	I denna kontrollplan	Innan montage		
Kontrollera att fönstrets U-värde är minst 1,2 W/m ² K	Visuellt	BBR 29, tabell 9:92	ME	I denna kontrollplan	Innan montage		

Intygande och signering

Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherres signatur

Byggherres namnförtydligande