

Exempel – Riskbedömning enligt miniriskmetoden för byte av fönster

Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: XXXXXX XX
- Ärendenummer: MB-2023-XXX
- Beräknad byggstart (datum): 2023-05-01
- Planerat färdigställande (datum): 2023-08-01
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): Malin Eskilsson, 0600-00 70 00, malin.e@mejladress.se
- Entreprenadform: Totalentreprenad

Alla som deltagit i riskbedömning

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST
RITAD AV (ARKITEKT)	Malin Eskilsson	ME	Privatperson	0600- 00700 00	malin.e@mejladress.se
SNICKARE	Morgan Nykvist	MN	ByggNisse AB	07002- 10 00 00	morgan.nykvist@mejladress.se

Risker och åtgärder

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKvens	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
Risk att det inte blir tätt runt fönster	2	4	8	Kontrollera att drevning samt fogning runt fönstret utförts korrekt Kontrollera att fönsterbleck monterats korrekt och lutar ut från karmbottenstycket	
Risk att befintlig konstruktion behöver förstärkas runt fönster	3	3	9	Kontrollera om det behövs förstärkning med nytt virke runt fönstret	
Risk att dörr ej uppfyller kraven på U-värde	2	4	8	Kontrollera att fönstrets U-värde är minst 1,2 W/m ² K	